



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 2ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO .

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 1.534.898,72 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 2ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 933.782,05 (novecentos e trinta e três mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	1.534.898,72
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	1.534.898,72
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	601.116,67
Saldo desta a pagar -----	R\$	933.782,05

Palmas - TO, 16 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 17/12/2024 11:13:39

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 17/12/2024 09:05:34
de Tec EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: AB103C2A01D9FBBD



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento **2024/38969/060754** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES 585.381.271-87	17/12/2024 11:13:39 LOGIN E SENHA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	17/12/2024 09:05:34 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	16/12/2024 15:34:01 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	16/12/2024 14:31:28 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	16/12/2024 13:33:54 LOGIN E SENHA




MEDIÇÃO DA 2ª PARCELA

Contrato: 000222024 Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Depto Executor: 1 Data da SubContratação: Processo: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024
SubContrato: 0 Data da Parcela: 16/12/2024 Período de Avaliação: 20/11/2024 a 15/12/2024
Nº da Parcela: 002 Nº da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS Rodovia:

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01 .00 .000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01 .01 .000	PROJETOS								
01 .01 .001	PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO	%	100.00000	-100.00000	0.00000	2.085.89390	208.589.39000	-208.589.39000	0.00000
01 .01 .002	FUNDAÇÕES	%	100.00000	-100.00000	0.00000	284.44010	28.444.01000	-28.444.01000	0.00000
01 .01 .003	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100.00000	-100.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	-56.888.01000	0.00000
01 .01 .004	ESTRUTURA METÁLICA	%	100.00000	-100.00000	0.00000	379.25340	37.925.34000	-37.925.34000	0.00000
01 .01 .005	HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100.00000	-100.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	-56.888.01000	0.00000
01 .01 .006	ELETRICO, LUMINOTÉCNICO E SPDA	%	100.00000	-100.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	-56.888.01000	0.00000
01 .01 .007	DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO), SOM, ALARME, CFTV	%	100.00000	-100.00000	0.00000	455.10410	45.510.41000	-45.510.41000	0.00000
01 .01 .008	AR CONDICIONADO	%	100.00000	-100.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	-56.888.01000	0.00000
01 .01 .009	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	100.00000	-100.00000	0.00000	227.55210	22.755.21000	-22.755.21000	0.00000
01 .01 .010	TRATAMENTOS (IMPERMEABILIZAÇÕES, ACÚSTICA, ISOLAMENTOS)	%	100.00000	-100.00000	0.00000	113.77600	11.377.60000	-11.377.60000	0.00000
01 .01 .011	SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18 E NR35	%	100.00000	-100.00000	0.00000	56.88800	5.688.80000	-5.688.80000	0.00000
01 .01 .012	ARTE GRAFICA, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO	%	100.00000	-100.00000	0.00000	132.73870	13.273.87000	-13.273.87000	0.00000
SubTotal Sub Item.....							601.116.67000	-601.116.67000	0.00000
01 .02 .000	LICENCIAMENTO								
01 .03 .000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
SubTotal Item.....							601.116.67000	-601.116.67000	0.00000



MEDIÇÃO DA 2ª PARCELA

Contrato: 000222024 Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Depto Executor: 1 Data da SubContratação: Processo: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024
SubContrato: 0 Data da Parcela: 16/12/2024 Período de Avaliação: 20/11/2024 a 15/12/2024
Nº da Parcela: 002 Nº da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS Rodovia:

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
Total Parcial.....									
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência									
Total Parcela.....									





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 2ª PARCELA

Contrato: 000222024
Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Depto Executor: 1
Processo: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024
SubContrato: 0
Data da SubContratação: 20/11/2024 a 15/12/2024
Data da Parcela: 16/12/2024 Período de Avaliação: 20/11/2024 a 15/12/2024
Nº da Parcela: 002
Nº da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS Rodovia:

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA								
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO								
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	0,00000	100,00000	100,00000	5.856,94340	0,00000	585.694,34000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	0,00000	8,17000	8,17000	9.082,94830	0,00000	74.207,68761	74.207,68761
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	0,00000	100,00000	100,00000	3.223,75930	0,00000	322.375,93000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	0,00000	80,00000	80,00000	587,53250	0,00000	47.002,60000	47.002,60000
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	0,00000	100,00000	100,00000	3.675,77830	0,00000	367.577,83000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	0,00000	5,09000	5,09000	24.614,41130	0,00000	125.287,35352	125.287,35352
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	0,00000	5,34000	5,34000	2.388,19990	0,00000	12.752,98747	12.752,98747
SubTotal Sub Item.....							0,00000	1.534.898,72859	1.534.898,72859
SubTotal Item.....							0,00000	1.534.898,72859	1.534.898,72859
Total Parcial.....							0,00000	1.534.898,72859	1.534.898,72859
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							0,00000	1.534.898,72859	1.534.898,72859
Total das Parcelas.....							601.116,67000	933.782,05859	1.534.898,72859

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 933.782,05 (novecentos e trinta e três mil e setecentos e oitenta e oitenta e dois reais e cinco centavos)
Palmas-TO, 16 de dezembro de 2024.

AGETO
R\$ 982
Assinatura



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 2medição.pdf do documento **2024/38969/060755** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	17/12/2024 09:05:35 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	16/12/2024 15:34:01 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	16/12/2024 14:31:28 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	16/12/2024 13:33:54 LOGIN E SENHA

Contrato: 00022/2024

SubContrato: 0

Empresa: 04.490.079/0001-37

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição

00628/3096/2024

Data da Assinatura:

28/05/2024

Valor Contrato:

18.786.000,00

Valor dos Aditivos:

0,00

Valor Total Contrato:

18.786.000,00

Prazo:

549 Dias

Prorrogações Conced.:

0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO						TOTAL EM R\$		TOTAL ACUM. EM R\$
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE					
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado			
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67		601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05		1.534.898,72

Engº Civil Fernando de Silva O. Glória

Engº Civil Camylla Ferreira César

Engº Civil Candido F. Colino jr

Gerente de Medição de Obras Públicas

Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas

Superintendente de Obras Públicas



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2024/38969/060755** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	17/12/2024 09:05:35 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	16/12/2024 15:34:01 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	16/12/2024 14:31:28 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	16/12/2024 13:33:54 LOGIN E SENHA



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000

00000058

Código Verificação

8LYC-4Q8G



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

18/12/2024 08:40:05

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

12/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 280.134,61

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 653.647,44

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 933.782,05

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	11.205,38	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
933.782,05	280.134,61	0,00	653.647,44	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	32.682,37	0,00	889.894,30	933.782,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 125.593,69 Federal e R\$ 46.689,10 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 18/12/2024 08:40:06

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

