



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 3ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 1.818.817,15 (um milhão, oitocentos e dezoito mil e oitocentos e dezessete reais e quinze centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 3ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 283.918,43 (duzentos e oitenta e três mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	1.818.817,15
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	1.818.817,15
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	1.534.898,72

Saldo desta a pagar -----	R\$	283.918,43
---------------------------	-----	------------

Palmas - TO, 15 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interveniante

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa
Ordernador

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 17/01/2025 11:19:07

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 16/01/2025 08:16:37

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: F837CCAD01DF88E2



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento **2025/38969/001662** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES 585.381.271-87	17/01/2025 11:19:07 LOGIN E SENHA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	16/01/2025 08:16:37 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	15/01/2025 14:23:08 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	15/01/2025 14:17:57 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	15/01/2025 13:56:43 LOGIN E SENHA



MEDICÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000222024
Depto Executor: 1
SubContrato: 0
Nº da Parcela: 003

Contratada: 04490079000137
Data da SubContratação: 15/01/2025
Data da Parcela: 000220012024
Nº da O.S.: 000220012024

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Processo: 0132038962023
Período de Avaliação: 16/12/2024 a 31/12/2024
Data Assin.: 28/05/2024

Processo Medição: 0062830962024

Rodovia:

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01 .00 .000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01 .01 .000	PROJETOS								
01 .02 .000	LICENCIAMENTO								
01 .03 .000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
Total Parcial.....									
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência									
Total Parcela.....									

AGETO
Fls 1009
136





MEDICÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000222024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 0132038962023

Processo Medição: 0062830962024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 15/01/2025

Período de Avaliação: 16/12/2024 a 31/12/2024

Nº da Parcela: 003

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024

Data Assin.: 28/05/2024

Rodovia:

Local: PALMAS
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01 . 00 . 000	PLANILHA APROVADA								
01 . 01 . 000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO								
01 . 01 . 001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	5,856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01 . 01 . 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	8,17000	1,51000	9,68000	9,082,94830	74.207,68761	13.715,25193	87.922,93954
01 . 01 . 003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01 . 01 . 004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	80,00000	10,00002	90,00002	587,53250	47.002,60000	5.875,33675	52.877,93675
01 . 01 . 005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,675,77830	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01 . 01 . 006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	5,09000	10,39347	15,48347	24,614,41130	125.287,35352	255,829,14541	381.116,49893
01 . 01 . 010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	5,34000	3,55862	8,89862	2,388,19990	12.752,98747	8,498,69593	21.251,68339
SubTotal Sub Item.....							1.534.898,72859	283.918,43003	1.818.817,15862
SubTotal Item.....							1.534.898,72859	283.918,43003	1.818.817,15862
Total Parcial.....							1.534.898,72859	283.918,43003	1.818.817,15862
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							1.534.898,72859	283.918,43003	1.818.817,15862
Total das Parcelas.....							1.534.898,72859	283.918,43003	1.818.817,15862

Importa o Liquidado a Pagar da medição em R\$ 283.918,43 (duzentos e oitenta e três mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos)
Palmas-TO, 15 de janeiro de 2025.



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatórioda3ªmedição parcial.pdf do documento **2025/38969/001663** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	16/01/2025 08:16:37 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	15/01/2025 14:24:56 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	15/01/2025 14:17:57 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	15/01/2025 13:56:43 LOGIN E SENHA



Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Empresa: 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição 00628/3096/2024
Data da Assinatura: 28/05/2024
Valor Contrato: 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15

Andre Luiz Costa Lima
Eng Fiscal Ageto/sop/dfmop

Engº Civil Fernanda di Silva O. Glória
Gerente de Medição de Obras Públicas

Engº Civil Camylla Ferreira César
Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas

Engº Civil Candido F. Colino Jr
Superintendente de Obras Públicas

AGETO
Fis 1012
Bb



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/001663** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR 490.839.531-49	16/01/2025 08:16:37 LOGIN E SENHA
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA 939.082.881-34	15/01/2025 14:24:56 LOGIN E SENHA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA 850.719.351-04	15/01/2025 14:17:57 LOGIN E SENHA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA 052.237.721-13	15/01/2025 13:56:43 LOGIN E SENHA



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)



Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00

Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Data assinatura: 28/05/2024

Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

Data Licitação: 05/04/2024

Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	1.818.817,15	9,68%
Valor Medido Reajustamento	:	0,00	
Valor Total Faturado	:	1.818.817,15	
Saldo do Contrato	:	16.967.182,85	90,32%
Última Medição	:	3 ^a - Parcial	
Período da Última Medição	:	16/12/2024 a 31/12/2024	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 15/01/2025 13:56:43

de Tec Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: F0F7BFD501DF890A



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2025000

00000001

Código Verificação

G8W2-BJC9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/01/2025 15:28:10

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

01/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaqua@acaqua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

TADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 85.175,53

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 198.742,90

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 283.918,43

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	3.407,02	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
283.918,43	85.175,53	0,00	198.742,90	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	9.937,15	0,00	270.574,26	283.918,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 38.187,03 Federal e R\$ 14.195,92 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 20/01/2025 15:28:11

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 28EC17FA01E0EBCC