




Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 4ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 2.213.875,85 (dois milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 4ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 395.058,70 (trezentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	2.213.875,85
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	2.213.875,85
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	1.818.817,15

Saldo desta a pagar -----	R\$	395.058,70
---------------------------	-----	------------

Palmas - TO, 17 de fevereiro de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Dep. Amélio Cayres
Presidente

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interviente

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 19/02/2025 08:43:43

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 17/02/2025 09:16:52

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 414AF88701E77B6E



**REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS**

O arquivo 4ºrelatóriodeaprovação.pdf do documento **2025/38969/005953** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	19/02/2025 08:43:43 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	17/02/2025 09:16:52 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	17/02/2025 08:46:12 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	17/02/2025 08:45:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	17/02/2025 08:28:52 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria

MEDIÇÃO DA 4ª PARCELA

Contrato: 000222024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 0132038962023

Processo Medição: 0062830962024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 14/02/2025

Período de Avaliação: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº da Parcela: 004

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024

Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01 . 00 . 000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01 . 01 . 000	PROJETOS								
01 . 02 . 000	LICENCIAMENTO								
01 . 03 . 000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01 . 03 . 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	0,00000	2,64705	2,64705	7.205,81510	0,00000	19.074,15286	19.074,15286
01 . 03 . 004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	0,00000	6,45491	6,45491	910,20820	0,00000	5.875,31201	5.875,31201
01 . 03 . 006	SUPER-ESTRUTURA	%	0,00000	10,28334	10,28334	35.991,15030	0,00000	370.109,23553	370.109,23553
SubTotal Sub Item.....							0,00000	395.058,70040	395.058,70040
SubTotal Item.....							0,00000	395.058,70040	395.058,70040
Total Parcel.....							0,00000	395.058,70040	395.058,70040
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							0,00000	395.058,70040	395.058,70040

AGETC

Fis 1037

130





MEDIÇÃO DA 4ª PARCELA

Contrato: 000222024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 0132038962023

Processo Medição: 0062830962024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 14/02/2025

Período de Avaliação: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº da Parcela: 004

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024

Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Rodovia:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Ordem. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA								
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO								
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	5.856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	9,68000	0,00000	9,68000	9.082,94830	87.922,93954	0,00000	87.922,93954
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.675,77830	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	15,48347	0,00000	15,48347	24.614,41130	381.116,49893	0,00000	381.116,49893
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	8,89862	0,00000	8,89862	2.388,19990	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
SubTotal	Sub Item.....						1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
SubTotal Item.....							1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Total Parcial.....							1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Total das Parcelas.....							1.818.817,15862	395.058,70040	2.213.875,85902

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 395,058,70 (trezentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Palmas-TO, 17 de fevereiro de 2025.

AGETO
Nº 15 1038
B6



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO**REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS**

O arquivo 4ºrelatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/005954** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	17/02/2025 09:16:52 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	17/02/2025 08:45:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	17/02/2025 08:28:52 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	17/02/2025 08:22:12 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Faturamento

Contrato: 00022/2024

SubContrato: 0

Empresa: 04.490.079/0001-37

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição

00628/3096/2024

Data da Assinatura:

28/05/2024

Valor Contrato:

18.786.000,00

Valor dos Aditivos:

0,00

Valor Total Contrato:

18.786.000,00

Prazo:

549 Dias

Prorrogações Conced.::

0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO						TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE				
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues

Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop

Eng.º Civil Candido F. Collino Jr

Superintendente de Obras Públicas

Eng.º Civil Camylla Ferreira César

Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas

Eng.º Civil Fernanda di Silva O. Glória

Gerente de Medição de Obras Públicas



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 17/02/2025 09:16:53
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 17/02/2025 08:45:36
EXISTEM MAIS 2 SIGNATARIOS, NA PAGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 3ED35A9401E77B9C



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO**REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS**

O arquivo 4ºrelatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/005954** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	17/02/2025 09:16:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	17/02/2025 08:45:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	17/02/2025 08:28:52 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	17/02/2025 08:22:12 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)



Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00

Data assinatura: 28/05/2024

Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

Data Licitação: 05/04/2024

Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 2.213.875,85	11,78%
Valor Medido Reajustamento	: 0,00	
Valor Total Faturado	: 2.213.875,85	
Saldo do Contrato	: 16.572.124,15	88,22%
Última Medição	: 4ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Situação	: Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 17/02/2025 08:22:12

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: D5870C3C01E77BA1



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 -
Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/02/2025 17:45:26
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
02/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaqua@acaqua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592
PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO
PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
MATERIAIS: 30% - R\$ 118.517,61
MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 276.541,09
VALOR TOTAL: 100% - R\$ 395.058,70

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1505-9
CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	4.740,70	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
395.058,70	118.517,61	0,00	276.541,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	13.827,05	0,00	376.490,95	395.058,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 53.135,40 Federal e R\$ 19.752,94 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 19/02/2025 17:45:27
Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

