



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 5ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 2.852.207,09 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e sete reais e nove centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 5ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 638.331,24 (seiscentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	2.852.207,09
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	2.852.207,09
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	2.213.875,85

Saldo desta a pagar -----	R\$	638.331,24
---------------------------	-----	------------

Palmas - TO, 12 de março de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Amélio Cayres
Presidente

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 17/03/2025 16:59:32

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/03/2025 09:29:47

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A4F42A4701EDC134 | SGD:2025/38969/010476





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 5ºrelatóriodeaprovação.pdf do documento 2025/38969/010476 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	17/03/2025 16:59:32 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/03/2025 09:29:47 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/03/2025 08:43:28 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	13/03/2025 08:32:06 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	12/03/2025 12:02:37 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



MEDIÇÃO DA 5ª PARCELA

Contrato:	00022/2024	Contratada:	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA	
Depto Executor:	1	Data da SubContratação:	Processo:	01320/3896/2023	Processo Medição:
					00628/3096/2024
SubContrato:	0	Data da Parcela:	12/03/2025	Período de Avaliação:	01/02/2025 a 28/02/2025
Nº da Parcela:	005	Nº da O.S.:	000220012024	Data da O.S.:	24/06/2024
				Data Assin.:	28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Qtde. Contratada	Qtde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS										
01.01.000	PROJETOS										
01.01.001	PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2,085,89390	208.589,39000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.002	FUNDAÇÕES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	284,44010	28.444,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.003	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.004	ESTRUTURA METÁLICA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	379,25340	37.925,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.005	HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.006	ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E SPDA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.007	DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO), SOM, ALARME, CFTV	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	455,10410	45.510,41000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.008	AR CONDICIONADO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.009	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	227,55210	22.755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.010	TRATAMENTOS (IMPERMEABILIZAÇÕES, ACÚSTICA, ISOLAMENTOS)	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	113,77600	11.377,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.011	SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18 E NR35	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	56,88800	5.688,80000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.012	ARTE GRÁFICA, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	132,73870	13.273,87000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.000	LICENCIAMENTO										
Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES Analítica BIANCA MARQUES 12/03/2025 Página : 1 Continua...											

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Fernanda di Silva O. Glória Engª Civil Camylla Ferreira César Engª Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas



MEDIÇÃO DA 5ª PARCELA

Contrato: 00022/2024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação:

Processo: 01320/3896/2023

Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 12/03/2025

Período de Avaliação: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº da Parcela: 005

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024

Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item		Descrição do Serviço	Unidade Qtd.	Contr+Aditiv	Qtd.	Acumulada	Ant.Qtd.	Realiz.	no Período	Qtde.	Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.02.001	ALVARÁ DE CONTRUÇÃO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	94,81340	9,481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.002	ALVARÁ CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	94,81340	9,481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL																
01.03.001	SERVIÇOS GERAIS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	4,702,74250	470,274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	100,00000		2,64705		4,28590		6,93295		6,93295	6,93%	7,205,81510	720,581,51000	19,074,15286	30,883,40294	49,957,55580
01.03.003	LIMPEZA DE TERRENO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	227,55210	22,755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	100,00000		6,45491		0,00000		6,45491		6,45491	6,45%	910,20820	91,020,82000	5,875,31201	0,00000	5,875,31201
01.03.005	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	12,325,73640	1,232,573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	100,00000		10,28334		16,87770		27,16104		27,16104	27,16%	35,991,15030	3,599,115,03000	370,109,23553	607,447,83742	977,557,07294
01.03.007	ALVENARIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	10,239,84280	1,023,984,28000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.008	ESQUADRIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	21,883,98010	2,186,396,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.009	COBERTURA	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	4,702,74250	470,274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.010	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	948,13360	94,813,36000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.011	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	6,636,93500	663,693,50000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.012	COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	2,711,66200	271,166,20000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALARME INCENDIO, SOM, RELÓGIO, CHAM ENFERM.	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	7,585,06860	758,506,86000	0,00000	0,00000	0,00000

MEDIÇÃO DA 5ª PARCELA

Contrato: 00022/2024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 01/320/3896/2023

Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 12/03/2025

Período de Avaliação: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº da Parcela: 005

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024

Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qtd.	Contr+Aditiv Qtd.	Acumulada Ant.Qtd.	Realiz. no Período	Qtd.	Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.03.014	CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA OPTICA E CFTV	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.161,74450	216.174,45000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.015	REVESTIMENTOS DE PAREDES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.413,28090	341.328,09000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.016	REVESTIMENTO DE PISOS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.017	REVESTIMENTOS DE TETOS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1.934,19250	193.419,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.018	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.554,77400	255.477,40000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.019	VIDROS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	17.066,40430	1.706.640,43000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.020	PINTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.280,54220	328.054,22000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ELEVADORES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	13.585,16120	1.358.516,12000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.022	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	9.185,82145	918.582,14500	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....											395.058,70040	638.331,24036	1.033.389,94075
SubTotal Item.....											395.058,70040	638.331,24036	1.033.389,94075
Total Parcial.....											395.058,70040	638.331,24036	1.033.389,94075
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência											0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....											395.058,70040	638.331,24036	1.033.389,94075

AGETO

Fis 1070

BL



MEDICÃO DA 5ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 00628/3096/2024

Depto Executor: 1 Data da SubContratação: Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0 Data da Parcela: 12/03/2025 Período de Avaliação: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº da Parcela: 005 N° da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Qtde. Contr.	Qtde. Aditiv.	Qtde. Realiz.	Qtde. no Período	Qtde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	PLANILHA APROVADA													
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO													
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	100,00000			0,00000	100,00000	100,00%	5.856,94340	585.694,34000	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00000	9,68000			0,00000	9,68000	9,68%	9.082,94830	908.294,83000	87.922,93954	0,00000	87.922,93954
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	100,00000			0,00000	100,00000	100,00%	3.223,75930	322.375,93000	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00000	90,00002			0,00000	90,00002	90,00%	587,53250	58.753,25000	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	100,00000			0,00000	100,00000	100,00%	3.675,77830	367.577,83000	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	15,48347			0,00000	15,48347	15,48%	24.614,41130	2.461.441,13000	381.116,49893	0,00000	381.116,49893
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	9.599,30560	959.930,56000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.008	FORRO	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	5.161,48737	516.148,73700	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.009	COBERTURA	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	5.992,16562	599.216,56200	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	100,00000	8,89862			0,00000	8,89862	8,90%	2.388,19990	238.819,99000	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
01.01.011	ESQUADRIAS	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	18.344,92110	1.834.492,11000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	42.189,19080	4.218.919,08000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.013	PINTURA	%	100,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00%	7.362,26440	736.226,44000	0,00000	0,00000	0,00000

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Fernanda de Silva O. Glória Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageito/sop/dmap Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 5ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 Contratada: 0490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1 Data da SubContratação: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0 Data da Parcela: 12/03/2025 Período de Avaliação: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº da Parcela: 005 Nº da O.S.: 000220022024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr.	Aditiv.	Qtde.	Acumulada	Ant.	Qtde.	Realiz.	no Período	% acum.	% atual	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.01.014	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	1.124,23600	112.423,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.015	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	1.105,17080	110.517,08000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	749,52160	74.952,16000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.017	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	2.203,20660	220.320,66000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.018	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	1.090,53370	109.053,37000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.019	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	7.849,60390	784.960,39000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.020	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	338,43280	33.843,28000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.021	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	6.219,07660	621.907,66000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.022	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CFTV	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	1.116,82690	111.682,69000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.023	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	434,72630	43.472,63000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.024	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	21.544,68250	2.154.468,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00%	0,00000	6.005,07440	600.507,44000	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....																1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
SubTotal Item.....																	0,00000	1.818.817,15862

Diretoria de Tecnologia da Informação	RL_MEDICOES	Análítica	BIANCA MARQUES	12/03/2025	Página : 5	Continua...
---------------------------------------	-------------	-----------	----------------	------------	------------	-------------

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/03/2025 09:29:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/03/2025 06:43:29
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 2f5E819A307EDC105 | SGD:2025/38969/010477





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 5ª PARCELA

Contrato:	00022/2024	Contratada:	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA		
Depto Executor:	1	Data da SubContratação:	01320/3896/2023	Processo Medição:	00628/3096/2024	
SubContrato:	0	Data da Parcela:	12/03/2025	Período de Avaliação:	01/02/2025 a 28/02/2025	
Nº da Parcela:	005	Nº da O.S.:	000220022024	Data da O.S.:	24/06/2024	Data Assin.: 28/05/2024

Total Parcial.....	1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência		0,00000	0,00000
Total Parcela.....	1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Total das Parcelas.....	2.213.875,85902	638.331,24036	2.852.207,09937

Importa o Líquido a pagar da medição em R\$ 638.331,24 (seiscentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)
Palmas-TO, 12 de março de 2025.

Diretoria de Tecnologia da Informação	RL_MEDICAOES	Análítica	BIANCA MARQUES	12/03/2025	Página : 6	FIM
---------------------------------------	--------------	-----------	----------------	------------	------------	-----

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues	Engª Civil Fernanda de Silva O. Glória	Engª Civil Camylla Ferreira César	Engº Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop	Gerente de Medição de Obras Públicas	Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas	Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/03/2025 09:29:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/03/2025 06:43:29
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 26E819A301EDC1C5 | SGD:2025/38959/010477



AGETO
Fis 1073
B6

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 5ºrelatóriodemedição.pdf do documento 2025/38969/010477 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/03/2025 09:29:47 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/03/2025 08:43:29 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	13/03/2025 08:32:06 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	12/03/2025 12:05:15 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Contrato: 00022/2024	SubContrato: 0	Empresa: 04.490.079/0001-37	CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA	Processo Medição	00628/3096/2024
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO				Data da Assinatura:	28/05/2024
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.				Valor Contrato:	18.786.000,00
				Valor dos Aditivos:	0,00
				Valor Total Contrato:	18.786.000,00
				Prazo:	549 Dias
				Prorrogações Conced.::	0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Fernando di Silva O. Glória Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Collno Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 5ºrelatóriodefaturamento.pdf do documento 2025/38969/010477 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/03/2025 09:29:48 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/03/2025 08:43:29 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	13/03/2025 08:32:06 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	12/03/2025 12:05:15 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)



Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00

Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Data assinatura: 28/05/2024

Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

Data Licitação: 05/04/2024

Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	2.852.207,09	15,18%
Valor Medido Reajustamento	:	0,00	
Valor Total Faturado	:	2.852.207,09	
Saldo do Contrato	:	15.933.792,91	84,82%
Última Medição	:	5ª - Parcial	
Período da Última Medição	:	01/02/2025 a 28/02/2025	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 12/03/2025 12:05:15

de Tec Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 155C894501EDC1C8 | SGD:2025/38969/010477



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2025000

00000017

Código Verificação

K2CW-XEDF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

03/04/2025 09:52:05

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simplex Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

ne/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 191.499,37

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 446.831,87

TOTAL: 100% - R\$ 638.331,24

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

7.659,97

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

638.331,24

Deduções (R\$)

191.499,37

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

446.831,87

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

22.341,59

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

608.329,68

Valor Total da Nota (R\$)

638.331,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 85.855,55 Federal e R\$ 31.916,56 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 03/04/2025 09:52:05

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

