



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 6ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 2.963.850,66 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 6ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 111.643,57 (cento e onze mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições ----- R\$	2.963.850,66
Total dos Reajustamentos ----- R\$	0,00
Valor Global Atual ----- R\$	2.963.850,66
Valor Global Anterior (-) ----- R\$	2.852.207,09

Saldo desta a pagar ----- R\$	111.643,57
-------------------------------	------------

Palmas - TO, 14 de abril de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Amélio Cayres
Presidente

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interveniante

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 30/04/2025 10:20:47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 15/04/2025 11:26:33

de Tec
EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: C263423401F74ECB | SGD:2025/38969/017387



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento 2025/38969/017387 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	30/04/2025 10:20:47 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/04/2025 11:26:33 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	15/04/2025 08:25:58 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	15/04/2025 08:02:54 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	14/04/2025 13:42:02 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



MEDIÇÃO DA 6ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA
Depto Executor: 1 Data da SubContratação: Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024
SubContrato: 0 Data da Parcela: 14/04/2025 Período de Avaliação: 01/03/2025 a 31/03/2025
Nº da Parcela: 006 N° da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Qtde. Contr.	Qtde. Aditiv.	Qtde. Acum.	Qtde. Ant.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS											
01.01.000	PROJETOS											
01.01.001	PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.085.89390	208.589.39000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.002	FUNDAÇÕES	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	284.44010	28.444.01000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.003	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.004	ESTRUTURA METÁLICA	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	379.25340	37.925.34000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.005	HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.006	ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E SPDA	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.007	DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO), SOM, ALARME, CFTV	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	455.10410	45.510.41000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.008	AR CONDICIONADO	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.88010	56.888.01000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.009	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.55210	22.755.21000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.010	TRATAMENTOS (IMPERMEABILIZAÇÕES, ACÚSTICA, ISOLAMENTOS)	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.77600	11.377.60000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.011	SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18 E NR35	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.88800	5.688.80000	0.00000	0.00000	0.00000
01.01.012	ARTE GRÁFICA, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132.73870	13.273.87000	0.00000	0.00000	0.00000
01.02.000	LICENCIAMENTO											
Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES BIANCA MARQUES 14/04/2025 Página : 1 Continua...												

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Eng.º Civil Fernanda de Silva O. Glória Eng.º Civil Camylla Ferreira César Eng.º Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dimop Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas



MEDIÇÃO DA 6ª PARCELA

Contrato: 00022/2024

Contratada: 04490079000137

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 01320/3896/2023

Processo: 00628/3096/2024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 14/04/2025

Período de Avaliação: 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº da Parcela: 006

Nº da O.S.: 000220012024

Data da O.S.: 24/06/2024


Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Rodovia:

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr+Aditiv	Qtde.	Acumulada	Ant.Qtde.	Realiz.	no Período	Qtde.	Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.02.001	ALVARÁ DE CONTRUÇÃO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	94,81340	9,481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.002	ALVARÁ CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	94,81340	9,481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL																
01.03.001	SERVIÇOS GERAIS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	4,702,74250	470,274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	100,00000		6,93295		6,93295		0,75630		7,68925	7,69%	7,205,81510	720,581,51000	49,957,55580	5,449,75796	55,407,31376
01.03.003	LIMPEZA DE TERRENO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	227,55210	22,755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	100,00000		6,45491		6,45491		0,00000		6,45491	6,45%	910,20820	91,020,82000	5,875,31201	0,00000	5,875,31201
01.03.005	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	12,325,73640	1,232,573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	100,00000		27,16104		27,16104		1,99157		29,15261	29,15%	35,991,15030	3,599,115,03000	977,557,07294	71,678,89520	1,049,235,96315
01.03.007	ALVENARIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		3,37065		3,37065	3,37%	10,239,84260	1,023,984,26000	0,00000	0,00000	34,514,92546
01.03.008	ESQUADRIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	21,863,96010	2,186,396,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.009	COBERTURA	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	4,702,74250	470,274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.010	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	948,13360	94,813,36000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.011	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	6,636,93500	663,693,50000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.012	COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	2,711,66200	271,166,20000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALARME INCENDIO, SOM, RELOGIO, CHAM/ENFERM.	%	100,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	7,585,06860	758,506,86000	0,00000	0,00000	0,00000



MEDIÇÃO DA 6ª PARCELA

Contrato: 00022/2024

Depto Executor: 1

SubContrato: 0

Nº da Parcela: 006

Contratada: 04490079000137

Data da SubContratação: 14/04/2025

Nº da O.S.: 000220012024

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Processo: 01320/3896/2023

Data da O.S.: 24/06/2024

Período de Avaliação: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data Assin.: 28/05/2024

Processo Medição: 00628/3096/2024

Local: PALMAS

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr+Aditiv	Qtde. Acumulada	Ant.Qtde. Realiz.	no Período	Qtde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.03.014	CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA OPTICA E CFTV	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	2.161,74450	216.174,45000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.015	REVESTIMENTOS DE PAREDES	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	3.413,28090	341.328,09000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.016	REVESTIMENTO DE PISOS	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.017	REVESTIMENTOS DE TETOS	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	1.934,19250	193.419,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.018	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	2.554,77400	255.477,40000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.019	VIDROS	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	17.066,40430	1.706.640,43000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.020	PINTURA	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	3.280,54220	328.054,22000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ELEVADORES	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	13.585,16120	1.358.516,12000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.022	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	%	100,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00%	9.185,82145	918.582,14500	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....											1.033.389,94075	111.643,57862	0,00000	1.145.033,51938
SubTotal Item.....											1.033.389,94075	111.643,57862	0,00000	1.145.033,51938
Total Parcial.....											1.033.389,94075	111.643,57862	0,00000	1.145.033,51938
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência														
Total Parcela.....											1.033.389,94075	111.643,57862	0,00000	1.145.033,51938





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 6ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** **Processo:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 14/04/2025 **Período de Avaliação:** 01/03/2025 a 31/03/2025
Nº da Parcela: 006 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qlde.	Contr+Ativ	Qlde. Acum.	Realiz. no Período	Qlde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA											
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO											
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETO: E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00%	5,856,94340	585.694,34000	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00000	9,68000	0,00000	9,68000	9,68%	9,082,94830	908.294,83000	87.922,93954	0,00000	87.922,93954
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00%	3,223,75930	322.375,93000	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00000	90,00002	0,00000	90,00002	90,00%	587,53250	58.753,25000	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00%	3,675,77830	367.577,83000	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	15,48347	0,00000	15,48347	15,48%	24,614,41130	2.461.441,13000	381.116,49893	0,00000	381.116,49893
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	9,599,30560	959.930,56000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.008	FORRO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	5,161,48737	516.148,73700	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.009	COBERTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	5,992,16562	599.216,56200	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	100,00000	8,89862	0,00000	8,89862	8,90%	2,388,19990	238.819,99000	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
01.01.011	ESQUADRIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	18,344,92110	1.834.492,11000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	42,189,19080	4.218.919,08000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.013	PINTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	7,362,26440	736.226,44000	0,00000	0,00000	0,00000

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Fernanda di Silva O. Glória Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dmop Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 15/04/2025 11:26:50
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 15/04/2025 08:25:56
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade desse documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 816D94BE01F74FB9 | SGD-2025/38969/017391



MEDIÇÃO DA 6ª PARCELA

Contrato:	00022/2024	Contratada:	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA	
Depto Executor:	1	Data da SubContratação:	Processo:	01320/3896/2023	Processo Medição: 00628/3096/2024
SubContrato:	0	Data da Parcela:	14/04/2025	Período de Avaliação:	01/03/2025 a 31/03/2025
Nº da Parcela:	006	Nº da O.S.:	000220022024	Data da O.S.:	24/06/2024
				Data Assin.:	28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr.	Aditiv	Qtde.	Acumulada	Ant.	Qtde.	Realiz.	no Período	Qtde.	Acum.	Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.01.014	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	1.124,23600	112.423,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.015	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	1.105,17080	110.517,08000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	749,52160	74.952,16000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.017	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	2.203,20660	220.320,66000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.018	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	1.090,53370	109.053,37000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.019	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	7.849,60390	784.960,39000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.020	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	338,43280	33.843,28000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.021	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	6.219,07660	621.907,66000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.022	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CFTV	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	1.116,82690	111.682,69000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.023	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	434,72630	43.472,63000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.024	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	21.544,68250	2.154.468,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00%	0,00000		0,00000	0,00%	6.005,07440	600.507,44000	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....																		1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
SubTotal Item.....																		1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues	Engª Civil Fernanda di Silva O. Glória	Engª Civil Camylla Ferreira César	Engº Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dmop	Gerente de Medição de Obras Públicas	Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas	Superintendente de Obras Públicas

AGETO

Fis 1098

Bb





MEDIÇÃO DA 6ª PARCELA

Contrato:	00022/2024	Contratada:	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA			
Depto Executor:	1	Data da SubContratação:	Processo:	01320/3896/2023	Processo Medição:	00628/3096/2024	
SubContrato:	0	Data da Parcela:	14/04/2025	Período de Avaliação:	01/03/2025	a	31/03/2025
Nº da Parcela:	006	Nº da O.S.:	000220022024	Data da O.S.:	24/06/2024	Data Assin.:	28/05/2024

Total Parcela.....	1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Total das Parcelas.....	0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....	1.818.817,15862	0,00000	1.818.817,15862
Total das Parcelas.....	2.852.207,09937	111.643,57862	2.963.850,67800

Importa o Líquido a pagar da medição em R\$ 111.643,57 (cento e onze mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
Palmas-TO, 14 de abril de 2025.

Diretoria de Tecnologia da Informação	RL_MEDICOES	Análítica	BIANCA MARQUES	14/04/2025	Página : 6	FIM
---------------------------------------	-------------	-----------	----------------	------------	------------	-----

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop	Engº Civil Fernanda di Silva O. Glória Gerente de Medição de Obras Públicas	Engº Civil Camylla Ferreira César Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas	Engº Civil Candido F. Colino jr Superintendente de Obras Públicas
--	--	---	--



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/017391** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/04/2025 11:26:50 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	15/04/2025 08:25:56 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	15/04/2025 08:02:48 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	14/04/2025 13:45:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues

Contrato: 00022/2024

SubContrato: 0

Empresa: 04.490.079/0001-37

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição

00628/3096/2024

Data da Assinatura:

28/05/2024

Valor Contrato:

18.786.000,00

Valor dos Aditivos:

0,00

Valor Total Contrato:

18.786.000,00

Prazo:

549 Dias

Prorrogações Conced.::

0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO						TOTAL EM R\$		TOTAL ACUM. EM R\$	
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			R\$	R\$ Acumulado	R\$	R\$ Acumulado
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado				
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	0,00	111.643,57	2.963.850,66

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues

Eng. Fiscal/ageto/sop/dfmop

Eng. Civil Fernanda di Silva O. Glória

Gerente de Medição de Obras Públicas

Eng. Civil Camylla Ferreira César

Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas

Eng.º Civil Candido F. Colino Jr

Superintendente de Obras Públicas

AGETO

Fis 1101

BB



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/017391** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/04/2025 11:26:44 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	15/04/2025 08:25:56 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	15/04/2025 08:02:54 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	14/04/2025 13:45:31 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00
Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	2.963.850,66	15,78%
Valor Medido Reajustamento	:	0,00	
Valor Total Faturado	:	2.963.850,66	
Saldo do Contrato	:	15.822.149,34	84,22%
Última Medição	:	6 ^a - Parcial	
Período da Última Medição	:	01/03/2025 a 31/03/2025	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026



DECLARAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO Nº 001/2024

ORIGEM: DIRAD – DIRETORIA DE ÁREA ADMINISTRATIVA

DESTINO: DIOF – DIRETORIA DE ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024

ASSUNTO: 5ª MEDIÇÃO PARCIAL

Senhor diretor,

Em cumprimento as atribuições que me são dadas como **Fiscal Administrativo do Contrato Nº 022/2024, Processo nº 00285/2023, SGD nº 2023/38960/001320** e publicado no **Diário Oficial Nº 3800**, quarta-feira, 29 de maio de 2024, eu **ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR**, matrícula 142, **encaminho Relatório de Aprovação**, emitido por comissão da AGETO (Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura) - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, com os resultados encontrados na 5ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS – TO, atestada por mim, Diretor de Área Administrativa juntamente com a equipe instituída através da Portaria nº 54/2023-P.

Palmas/TO, 06 de maio de 2025.



ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR
Diretor de Área Administrativa



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



Nota: 2025000

00000019

Código Verificação
I5LZ-P9EP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

30/04/2025 11:03:16

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaual@acaual.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 33.493,07

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 78.150,50

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 111.643,57

DOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.339,72	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
111.643,57	33.493,07	0,00	78.150,50	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	3.907,53	0,00	106.396,32	111.643,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 15.016,06 Federal e R\$ 5.582,18 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 30/04/2025 11:03:16

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

