



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 8ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 4.007.301,35 (quatro milhões, sete mil e trezentos e um reais e trinta e cinco centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 8ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 436.769,37 (quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições ----- R\$	4.007.301,35
Total dos Reajustamentos ----- R\$	0,00
Valor Global Atual ----- R\$	4.007.301,35
Valor Global Anterior (-) ----- R\$	3.570.531,98

Saldo desta a pagar ----- R\$	436.769,37
-------------------------------	------------

Palmas - TO, 11 de junho de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interviente

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 18/06/2025 09:12:05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/06/2025 08:45:41

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 2E26795B02090CBD | SGD:2025/38969/032956



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento **2025/38969/032956** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	18/06/2025 09:12:05 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/06/2025 08:45:41 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	12/06/2025 10:34:37 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/06/2025 09:59:57 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/06/2025 09:30:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 8ª PARCELA

Contrato: 000222024
Depto Executor: 1
SubContrato: 0
Nº da Parcela: 008

Contratada: 04490079000137
Data da SubContratação: 11/06/2025
Data da Parcela: 11/06/2025
Nº da O.S.: 000220012024

CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Processo: 0132038962023
Período de Avaliação: 01/05/2025 a 31/05/2025
Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Rodovia:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01 . 00 . 000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01 . 01 . 000	PROJETOS								
01 . 02 . 000	LICENCIAMENTO								
01 . 03 . 000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01 . 03 . 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,68925	0,00000	7,68925	7.205,81510	55.407,31376	0,00000	55.407,31376
01 . 03 . 004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45491	0,00000	6,45491	910,20820	5.875,31201	0,00000	5.875,31201
01 . 03 . 006	SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35.991,15030	1.049,235,96815	0,00000	1.049,235,96815
01 . 03 . 007	ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10.239,84260	34.514,92546	0,00000	34.514,92546
SubTotal Sub Item.....							1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
SubTotal Item.....							1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
Total Parcial.....							1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/06/2025 08:45:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 12/06/2025 10:34:37
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A3A7CE5302090DE5 | SGD-2025/38969/032962





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 8ª PARCELA

Contrato: 000222024
Contratada: 0490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Depto Executor: 1
Data da SubContratação: 11/06/2025
Processo: 0132038962023
Processo Medição: 0062830962024
SubContrato: 0
Data da Parcela: 11/06/2025
Período de Avaliação: 01/05/2025 a 31/05/2025
Nº da Parcela: 008
Data da O.S.: 24/06/2024
Data Assin.: 28/05/2024

Rodovia:

Local: PALMAS

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA								
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO								
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	5,856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	12,91000	2,32000	15,23000	9,082,94830	117.260,86255	21.072,44006	138.333,30261
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,675,77830	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	32,96768	14,06642	47,03410	24,614,41130	811.480,03513	346.236,64740	1.157,716,68253
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	15,31151	7,23597	22,54748	9,599,30560	146.979,86369	69.460,28734	216.440,15103
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	8,89862	0,00000	8,89862	2,388,19990	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
SubTotal Sub Item.....							2.425.498,48151	436.769,37480	2.862.267,85631
SubTotal Item.....							2.425.498,48151	436.769,37480	2.862.267,85631
Total Parcial.....							2.425.498,48151	436.769,37480	2.862.267,85631
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							2.425.498,48151	436.769,37480	2.862.267,85631
Total das Parcelas.....							3.570.532,00089	436.769,37480	4.007.301,37569

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 436.769,37 (quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e sete centavos)
Palmas-TO, 11 de junho de 2025.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/06/2025 08:45:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 12/06/2025 10:34:37
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS. NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A3A7CE5302090DE5 | SGD:2025/38969/032962





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/032962** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/06/2025 08:45:41 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	12/06/2025 10:34:37 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/06/2025 09:59:58 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/06/2025 09:30:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**

Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição: 00628/3096/2024

Data da Assinatura: 28/05/2024

Valor Contrato: 18.786.000,00

Valor dos Aditivos: 0,00


Valor Total Contrato: 18.786.000,00

Prazo: 549 Dias

Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	0,00	0,00	606.681,32	3.570.531,98
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	0,00	0,00	436.769,37	4.007.301,35


Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Fernanda di Silva O. Glória Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/sop/dfrmap Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/032962** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/06/2025 08:45:42 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	12/06/2025 10:34:37 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/06/2025 09:59:58 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/06/2025 09:30:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOURO-COTA / 00 / 00

Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Data assinatura: 28/05/2024

Data-Base :04/2024

Processo: 01320/3896/2023

Processo Medição: 00628/3096/2024

Data Licitação: 05/04/2024

Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	4.007.301,35	21,33%
Valor Medido Reajustamento	:	0,00	
Valor Total Faturado	:	4.007.301,35	
Saldo do Contrato	:	14.778.698,65	78,67%
Última Medição	:	8ª - Parcial	
Período da Última Medição	:	01/05/2025 a 31/05/2025	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 12/06/2025 09:30:18

de Tec Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 324AF1E602090DE8 | SGD:2025/38969/032962



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2025000

00000028

Código Verificação
EC66-9R2Y



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

26/06/2025 14:33:29

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaqua@acaqua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 131.030,81

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 305.738,56

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 436.769,37

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à pagando de 83
medição construção prédio
Área Aleto.

Em 30/06/2025

Antonio Lopes Braga Júnior
Diretor de Área Administrativa

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	5.241,23	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
436.769,37	131.030,81	0,00	305.738,56	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	15.286,93	0,00	416.241,21	436.769,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 58.745,48 Federal e R\$ 21.838,47 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 26/06/2025 14:33:30

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmas.to.gov.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

