



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 9ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 4.719.422,82 (quatro milhões, setecentos e dezanove mil e quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 9ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 712.121,47 (setecentos e doze mil e cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições ----- R\$	4.719.422,82
Total dos Reajustamentos ----- R\$	0,00
Valor Global Atual ----- R\$	4.719.422,82
Valor Global Anterior (-) ----- R\$	4.007.301,35

Saldo desta a pagar ----- R\$	712.121,47
-------------------------------	------------

Palmas - TO, 21 de julho de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente - Interviente

Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembleia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 09:18:24

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CÂNDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 22/07/2025 09:52:15

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 98B04DAE0214EA41 | SGD:2025/38969/040251





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento 2025/38969/040251 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	23/07/2025 09:18:24 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	22/07/2025 09:52:15 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	21/07/2025 12:00:19 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	21/07/2025 11:52:44 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	21/07/2025 11:52:34 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima

MEDIÇÃO DA 9ª PARCELA

Contrato: 000222024
Depto Executor: 1
SubContrato: 0
Nº da Parcela: 009

Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Data da SubContratação: 01/06/2025
Data da Parcela: 14/07/2025
Nº da O.S.: 000220012024
Processo: 0132038962023
Período de Avaliação: 01/06/2025 a 30/06/2025
Data Assin.: 28/05/2024


Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Rodovia:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01.01.000	PROJETOS								
01.02.000	LICENCIAMENTO								
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,58925	0,00000	7,58925	7,205,81510	55,407,31376	0,00000	55,407,31376
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45481	0,00000	6,45481	910,20820	5,875,31201	0,00000	5,875,31201
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35,991,15030	1,049,235,96815	0,00000	1,049,235,96815
01.03.007	ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10,238,84260	34,514,92546	0,00000	34,514,92546
SubTotal Sub Item.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
SubTotal Item.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
Total Parcial.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência								0,00000	0,00000
Total Parcela.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938

AGETO
Fls 1189
BB





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Medições de Obra

MEDICÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000220204
Depto Executor: 1
SubContrato: 0
Nº da Parcela: 009

Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Processo: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024
Data da SubContratação: 14/07/2025 Período de Avaliação: 01/06/2025 a 30/06/2025
Data da Parcela: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS
Rodovia:
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant. Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	PLANILHA APROVADA	%	100,00000	100,00000	5,856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO	%	15,23000	19,98000	9,082,94830	136.333,30261	43.144,00443	181.477,30703
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	100,00000	3,223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	90,00002	90,00002	597,53256	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	100,00000	3,675,77630	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	47,03410	57,37310	24,614,41130	1.157,716,68253	254.468,39843	1.412.205,08096
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	22,54748	24,34448	9,599,30560	216.440,15103	17.249,95216	233.690,10319
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	8,89862	8,89862	2,388,19990	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	0,00000	2,11400	42,189,19980	0,00000	89.187,94935	89.187,94935
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	0,00000	0,36192	21,544,66259	0,00000	7.797,45149	7.797,45149
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	0,00000	50,00000	6,005,07440	0,00000	300.253,72000	300.253,72000
01.01.024	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	0,00000	50,00000	6,005,07440	0,00000	712.121,47586	3.574.389,33217
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0,00000	50,00000	6,005,07440	0,00000	712.121,47586	3.574.389,33217
SubTotal Sub Item.....						2.862.267,85631	0,00000	2.862.267,85631
SubTotal Item.....						2.862.267,85631	0,00000	2.862.267,85631
Total Parcial.....						2.862.267,85631	0,00000	2.862.267,85631
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....						2.862.267,85631	0,00000	2.862.267,85631

Diretoria de Tecnologia da Informação RL MEDICOES 21/07/2025 ANDRE LUIZ COST Página : 2 Continua...

AGETO
Fis 1190
186

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO/LAVOR EM 23/07/2025 09:52:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 24/07/2025 11:46:20

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 403542502145CDE | SGD-2025/58959/04266





MEDICÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000222024	Contratada: 04490079000137	CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA	
Depto Executor: 1	Data da SubContratação:	Processo: 0132038962023	Processo Medição: 0062830962024
SubContrato: 0	Data da Parcela: 14/07/2025	Período de Avaliação: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Nº da Parcela: 009	Nº da O.S.: 000220022024	Data da O.S.: 24/06/2024	Data Assin.: 28/05/2024

Total das Parcelas:.....

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 712.121,47 (setecentos e doze mil e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)
Palmas-TO, 21 de julho de 2025.

4.007.364,37589 712.121,47586 4.719.422,85155





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento 2025/38969/040266 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	22/07/2025 09:52:16 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	21/07/2025 11:48:20 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	21/07/2025 10:25:16 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	21/07/2025 10:21:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
Relatório de Faturamento

Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Empresa: 00450070/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.
Processo Medição 00628/3096/2024
Data da Assinatura: 28/05/2024
Valor Contrato: 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO						TOTAL EM R\$		TOTAL ACUM. EM R\$
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			R\$	R\$ Acumulado	R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado			
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	0,00	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	0,00	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	0,00	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	0,00	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	0,00	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	0,00	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	0,00	0,00	606.681,32	0,00	3.570.531,98
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	0,00	0,00	436.769,37	0,00	4.007.301,35
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	0,00	0,00	712.121,47	0,00	4.719.422,82

Blanca Marques Amado Laet Rodrigues Eng.º Civil Fernando di Silva O. Glória Eng.º Civil Camylla Ferreira César Eng.º Civil Candido F. Colino Jr
Eng. Fiscal/ageto/isop/dtrnop Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 22/07/2025 09:52:16
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 21/07/2025 11:48:20
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1EBC2E7D0214E00F | SGD.2025.39959/040266






REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/040266** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	22/07/2025 09:52:16 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	21/07/2025 11:48:20 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	21/07/2025 10:25:16 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	21/07/2025 10:21:54 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)



Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00
Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s): PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	4.719.422,82	25,12%
Valor Medido Reajustamento	:	0,00	
Valor Total Faturado	:	4.719.422,82	
Ido do Contrato	:	14.066.577,18	74,88%
Última Medição	:	9ª - Parcial	
Período da Última Medição	:	01/06/2025 a 30/06/2025	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2025000

00000030

Código Verificação

6Q8G-LHD1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

24/07/2025 09:57:53

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

23.053.123/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, O, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 213.636,44

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 498.485,03

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 712.121,47

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à pagamento da 9ª medição do obra construída do Prédio Anexo da ALETO

Em 25/07/2025

Antônio Lopes Braga Júnior
Diretor de Administração

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

8.545,46

CSLL (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

712.121,47

Deduções (R\$)

213.636,44

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

498.485,03

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

24.924,25

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

678.651,76

Valor Total da Nota (R\$)

712.121,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 95.780,34 Federal e R\$ 35.606,07 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra:

2403 - ART: TO20240504592

Visualizado em: 24/07/2025 09:57:54

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/3096/00628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 030/2025, no valor de R\$ 712.121,47 (Setecentos e doze mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Referente à 9ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas - TO, 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
André Luiz Costa Lima
Matrícula: 11684976-4
Fiscal de Contrato

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7104
E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br

